

แผนและความก้าวหน้าในการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗
เทศบาลตำบลดอนเชียง อำเภอสว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร

ข้อมูล ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑.	โครงการฝึกอบรม อาชีพ	- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตาม โครงการ	๓๐,๐๐๐	ม.ค.๖๗ - ก.ค. ๖๗		✓		
๒.	โครงการขยายเขต ประปา (อุดหนุนการประปา ส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน)	- ขยายเขตประปาให้กับการประปา ส่วนภูมิภาคอำเภอสว่างแดนดิน ในการดำเนินการขยายเขตประปา ถนน ทล.๒๒ ฝั่งทิศเหนือ (ดอนเชียง - พังโคน) ซึ่งมีรายละเอียดลักษณะ ปริมาณ คุณภาพงานดังนี้ ขยายเขต ประปายาว ๑,๒๒๐ เมตร ตามแบบประมาณการของ การประปาส่วนภูมิภาค อำเภอสว่างแดนดิน	๕๑๕,๑๖๑	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓.	โครงการปรับปรุง ระบบไฟฟ้าภายใน ตลาดสดเทศบาล ตำบลดอนเชียง	- ติดตั้งระบบไฟฟ้า ๑๔ จุด	๕๑,๘๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๔.	โครงการปรับปรุง / ซ่อมแซมหลังคา กันสาดตลาดสด เทศบาลตำบลดอน เชียง	- หลังคากันสาดตลาดสดเทศบาล ตำบลดอนเชียง ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๓.๓๕ เมตร	๓๓,๓๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๕.	โครงการปรับปรุง กำแพงรั้วศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดโพธิ์ชัยบ้าน สร้างตุ้ (ฝั่งด้านทิศ ตะวันออก)	- กำแพงรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดโพธิ์ชัยขนาดยาว ๔๒.๙๐ เมตร สูงเพิ่ม ๑.๐๐ เมตร	๘๖,๔๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖.	โครงการปรับปรุง อาคารอเนกประสงค์ เทศบาล ตำบลดอนเชียง	ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เทศบาล ตำบลดอนเชียง ขนาดกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๔.๐๐ เมตร สูง ๔.๐๐ เมตร	๓๖๒,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยโนน สร้างหินถึงป่าช้า ดอนขาว บ้านสร้างแป้น (ต่อจากโครงการเดิม)	ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลน เทศบาลตำบลดอนเชียงกำหนด เลขที่ ทต.ดข.๒๐/๒๕๖๗	๓๔๘,๘๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๘.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.เชื่อมถนน ทล.๒๒ บ้านดอน เชียงข้างร้านเพื่อน (ต่อจากโครงการเดิม)	ถนน คสล.เชื่อมถนน ทล.๒๒ บ้านดอนเชียง ข้างร้านเพื่อน ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๑๖๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๔๗๔,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๙.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. รอบป่าช้าดอนขาว บ้านสร้างแป้น (ต่อจากโครงการเดิม)	- ถนน คสล. รอบป่าช้าดอนขาว บ้านสร้างแป้น ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๗.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๐๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๑๐.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยแจ่มจันทร์ จุดที่ ๒ บ้านสร้างแป้น	- ถนน คสล. ซอยแจ่มจันทร์ จุดที่ ๒ บ้านสร้างแป้น กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๒๕,๙๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๑๑.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยเชื่อมถนน สร้างแป้น - ตาลโกน บ้านสร้างแป้น	- ถนน คสล. ซอยเชื่อมถนน สร้างแป้น - ตาลโกน บ้านสร้างแป้น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๕๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๙,๖๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๒.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย รื่นรมย์ บ้านสร้างแป้น	- ถนน คสล.ซอยรื่นรมย์ บ้านสร้างแป้น ช่วงที่ ๑ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๔๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ กว้าง ๓ เมตร ยาว ๑๕ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร หรือพื้นที่ คสล. ไม่น้อยกว่า ๑๙๒.๕๐ ตรม.	๑๑๕,๑๐๐	ก.พ. ๖๗ - ก.ค. ๖๗		✓		
๑๓.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.ซอย สำรวยอุทิศ บ้านสร้างแป้น	- ถนน คสล.ซอยสำรวยอุทิศ บ้านสร้างแป้น ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๓๙.๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร	๗๘,๑๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๔.	โครงการก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยโสมศรีแพง (ซอยรอบ ทต.ดอนเชียง)	- ถนน คสล.ซอยโสมศรีแพง (ซอยรอบ ทต.ดอนเชียง) ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๑๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๓๗๘,๘๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๑๕.	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยถาวร บ้านสร้างแป้น	- ถนนคสล.ซอยถาวร บ้านสร้างแป้น กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๘๐,๘๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๑๖.	โครงการก่อสร้าง ถนนคสล. ซอยรุ่งอรุณ บ้านดอนเชียง	- ถนนคสล. ซอยรุ่งอรุณ บ้านดอนเชียง ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๑๗.	โครงการก่อสร้าง ถนนเพื่อการเกษตร ซอยบุญรักษา บ้านดอนเชียง	- ถนนเพื่อการเกษตร ซอยบุญรักษา บ้านดอนเชียง กว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๒๓.๐๐ เมตร สูง ๐.๗๐ เมตร	๕๓,๑๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๕๓,๐๐๐
๑๘.	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรัง ซอยข้าง ธ.ก.ส. บ้านดอนเชียง	- ถนนลูกรัง ซอยข้าง ธ.ก.ส. บ้านดอนเชียง ช่วงที่ ๑ ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๒๘.๕๐ เมตร หนา ๐.๕๐ เมตร ช่วงที่ ๒ ขนาดกว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร หนา ๐.๗๐ เมตร	๖๖,๕๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๖๖,๐๐๐
๑๙.	โครงการก่อสร้าง ถนนลูกรังถนนเทพ เจริญ	- ถนนลูกรังถนนเทพเจริญ ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร สูงเฉลี่ย ๐.๗๘ เมตร	๒๙๘,๑๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๒๙๘,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๐.	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล. หน้าอาคารชุมชน ๕ บ้านดอนเชียง	- วางระบายน้ำ คสล. หน้าอาคารชุมชน ๕ บ้านดอนเชียง ขนาดกว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๖๐.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๙๑,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๒๑.	โครงการก่อสร้าง กำแพง/ปรับปรุง รั้วรอบอาคาร ประชาร่วมใจ ชุมชน ๖	- รั้วรอบอาคารประชาร่วมใจ ชุมชน ๖ ขนาด ยาว ๖๐ เมตร สูง ๑.๘๔ เมตร	๒๕๓,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๒๒.	โครงการก่อสร้าง วางระบายน้ำ คสล. ระบบธนาคารน้ำ ใต้ดินถนนเพชรบุรี บ้านสร้างตุ้	- วางระบายน้ำ คสล.ระบบธนาคารน้ำ ใต้ดินถนนเพชรบุรี บ้านสร้างตุ้ กว้าง ๐.๓๐ เมตร ยาว ๙๒.๐๐ เมตร ลึกเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร	๑๓๓,๕๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๓.	โครงการปรับปรุง กำแพงรั้วศูนย์อบรม เด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดโพธิ์ชัยบ้าน สร้างคู (ฝั่งด้านทิศใต้)	- กำแพงรั้วศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดโพธิ์ชัยบ้านสร้างคู (ฝั่งด้านทิศใต้) ขนาดยาว ๓๐.๐๐ เมตร สูงเพิ่ม ๑ เมตร	๗๘,๘๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๒๔.	โครงการแข่งขัน วิชาการ ในเด็กปฐมวัย	- ประเมินผลการจัดประสบการณ์เด็ก ปฐมวัยและกระตุ้นให้เด็กมีการแสดง ในด้านกิจกรรมทางวิชาการมากขึ้น กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๕,๐๐๐	มี.ค. ๒๕๖๗			✓	๕,๐๐๐
๒๕.	โครงการคาราวาน เสริมสร้างเด็ก	- เด็กได้เรียนรู้ประสบการณ์จริง จากแหล่ง เรียนรู้นอกสถานที่ ทำให้เด็กได้พัฒนาครบ ทุกด้าน ทุกมิติ ได้แก่ กาย ใจ จิต อารมณ์ สังคม ปัญญา คุณธรรมและจริยธรรม กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๒๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๖.	โครงการจัดกิจกรรม วันเด็กแห่งชาติ	- เด็กและเยาวชนมีความเป็นผู้นำ และกล้าแสดงออกและเพื่อส่งเสริม เด็กและเยาวชนได้พัฒนาทางร่างกาย สติปัญญา และความคิด สร้างสรรค์ กลุ่มเป้าหมาย ๒๐๐ คน	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๒๕๖๗			✓	๕๐,๐๐๐
๒๗.	โครงการวันแม่ แห่งชาติ	- เด็กนักเรียนได้แสดงความกตัญญู กตเวทีก และระลึกถึงพระคุณของแม่ และเพื่อส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ได้เรียนรู้การปฏิบัติตนที่ดีต่อแม่ กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	๕,๐๐๐	ส.ค. ๒๕๖๗	✓			
๒๘.	โครงการต้นกล้า กวีศิลป์	- เด็กเยาวชนสามารถประยุกต์ใช้ การวาดเส้นระบายสีไปในกิจกรรม อื่น และเสริมความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ ศิลปะ นำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิต ที่ดีต่อไป กลุ่มเป้าหมาย ๕๐ คน	๒๐,๐๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๒๙.	โครงการเสวนา พ่อ แม่ พี่เลี้ยงผู้ดูแลเด็ก	- พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ครูผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ได้มีความรู้และทักษะ ในการ เลี้ยงดูดูแลเด็กให้ถูกต้อง เหมาะสมตามวัย กลุ่มเป้าหมาย ๑๒๐ คน	๑๐,๐๐๐	ก.พ. ๒๕๖๗			✓	๙,๕๕๐
๓๐.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับเด็ก เล็กเทศบาลตำบล ดอนเชียงและศูนย์ อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ ในวัดโพธิ์ชัย (ค่าอาหารกลางวัน)	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับ เด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเชียงและ ศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย (ค่าอาหารกลางวัน)	๕๗๓,๓๐๐ (งบเงินอุดหนุนฯ)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๒๘๐,๘๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๑.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (เงินอุดหนุนสำหรับ ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาสำหรับเด็กเล็ก เทศบาลตำบลดอนเชียง และศูนย์อบรมเด็กก่อน เกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.ค่าหนังสือเรียน ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕.ค่าจัดกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน	- ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับเด็กเล็กเทศบาลตำบลดอนเชียงและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์ในวัดโพธิ์ชัย ๑.ค่าจัดการเรียนการสอน ๒.ค่าหนังสือเรียน ๓.ค่าอุปกรณ์การเรียน ๔.ค่าเครื่องแบบนักเรียน ๕.ค่าจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน	๑๗๔,๓๓๗ (งบเงินอุดหนุนฯ)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๖๖,๐๑๓
๓๒.	โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน)	สนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา (อาหารกลางวัน) ดังนี้ ๑. รร.บ้านสร้างแป้น ๒. รร.ชุมชนบ้านสร้างตู๋ดอนเชียง	๑,๑๒๒,๐๐๐ (งบเงินอุดหนุนฯ)	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๓.	โครงการสืบสาน ประเพณีไทย (อุดหนุนโรงเรียน บ้านสร้างแป้น)	- ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน ประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น ให้แก่โรงเรียนบ้านสร้างแป้น ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			
๓๔.	โครงการสืบสาน ประเพณีไทย (อุดหนุนโรงเรียนชุมชน บ้านสร้างดู่ดอนเชียง)	- ค่าใช้จ่ายโครงการสืบสาน ประเพณีไทยและประเพณีท้องถิ่น ให้แก่โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ ดอนเชียง ในการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			
๓๕.	โครงการโรงเรียนสีขาว (อุดหนุนโรงเรียนชุมชน บ้านสร้างดู่ดอนเชียง)	- โครงการโรงเรียนสีขาวให้แก่โรงเรียน ชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเชียง ในการ จัดหาวัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตาม โครงการ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			
๓๖.	โครงการโรงเรียนสีขาว (อุดหนุนโรงเรียน บ้านสร้างแป้น)	- โครงการโรงเรียนสีขาวให้แก่ โรงเรียนบ้านสร้างแป้น ในการจัดหา วัสดุ อุปกรณ์ ต่างๆ ตามโครงการ	๑๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๓๗.	โครงการ ยกระดับผลสัมฤทธิ์ ทางการศึกษา (อุดหนุนโรงเรียนวง พิทยาคม)	- ค่าใช้จ่ายโครงการยกระดับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาให้แก่โรงเรียน วงพิทยาคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ ต่าง ๆ ตามโครงการ	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			
๓๘.	โครงการสถานศึกษา สีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข (อุดหนุนโรงเรียนวง พิทยาคม)	- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนโครงการ สถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติด และอบายมุข ให้แก่โรงเรียนวง พิทยาคม เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ตามโครงการ	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			
๓๙.	โครงการแข่งขันกีฬา ชุมชนสัมพันธ์ต่อต้าน ยาเสพติด	- ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการแข่งขัน กีฬาชุมชนสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติด ได้แก่อุปกรณ์ต่างๆ ค่าใช้จ่ายที่เกิดจาก การจัดงานตามระเบียบกำหนดฯ เพื่อ ส่งเสริมสนับสนุน สร้างจิตสำนึกและ ปลูกฝัง ให้เด็ก เยาวชน ประชาชน ทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย รักการ ออกกำลังกาย และการเล่นกีฬา	๕๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗			✓	๔๙,๙๖๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๐.	โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชน	- จัดซื้ออุปกรณ์การฝึกซ้อมกีฬาสำหรับเยาวชนและประชาชนภายในเขตเทศบาลค่าใช้จ่ายเป็นไปตามระเบียบกำหนดฯ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - มี.ค. ๖๗			✓	๑๙,๙๕๗
๔๑.	โครงการแข่งขันกีฬาระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	- ค่าใช้จ่ายในการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน เช่น ค่าชุดกีฬา ค่าน้ำมันมวยและอุปกรณ์ต่าง ๆ	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.พ. ๖๗	✓			
๔๒.	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข	- เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในโครงการวัดประชา รัฐ สร้างสุข เช่น -การจัดทำป้ายต่างๆ -วัสดุทำความสะอาด	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			
๔๓.	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการจัดงานวันลอยกระทง เพื่อให้ประชาชนเด็กและเยาวชน ได้ตระหนักและเห็นความสำคัญ และคุณค่าทางวัฒนธรรมของชาวไทยและส่งเสริมฟื้นฟูและอนุรักษ์ประเพณีวันลอยกระทง ซึ่งเป็นประเพณีที่เก่าแก่ของชาวไทยไว้ให้คนรุ่นหลังได้สืบสานต่อไป	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖			✓	๑๙,๙๒๕

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๔.	โครงการประเพณี แห่เทียนเข้าพรรษา	- ค่าวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และค่าใช้จ่าย ที่เกิดจากการจัดงาน เพื่อสืบสาน ประเพณีแห่เทียนเข้าพรรษาการจัด ขบวนแห่เทียนพรรษาไปยังวัดต่าง ๆ ดังนี้ -วัดป่าบ้านดอนเชียง -วัดป่าโนนแสงทอง - วัดโพธิ์ชัยฯ -วัดป่ามงคลธรรมवास -วัดโพธาราม	๓๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	✓			
๔๕.	โครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ กิจกรรมประกวดโคมบัว บัวภูเขาวันวิสาขบูชา ประเภทตกแต่งรถยนต์ ขบวนแห่และกิจกรรม ประกวดโตะหมู่บูชา เนื่องในงานเทศกาล สัปดาห์วันวิสาขบูชา (อุดหนุน อบต.คำสะอาด)	- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนเพื่อสนับสนุน งบประมาณกิจกรรมประกวดโคมบัว ภูเขาวันวิสาขบูชาประเภทตกแต่ง ค่า วัสดุ อุปกรณ์ รถยนต์ขบวนแห่และ กิจกรรมประกวดโตะหมู่บูชาเนื่องใน งานเทศกาลสัปดาห์วันวิสาขบูชา กลุ่มเป้าหมาย ๑,๐๐๐ คน	๑๐,๐๐๐	พ.ค. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๖.	โครงการขอรับการ อุดหนุนงบประมาณจาก องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นอำเภอสว่างแดน ดิน จังหวัดสกลนคร ตามโครงการ “สักการะหลวงพ่องค์ดำ งามล้ำประเพณี ชมของดี เมืองสว่างแดนดิน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗ (อุดหนุนสภาวัฒนธรรม - อำเภอสว่างแดนดิน)	- อุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอสว่าง แดนดินตามโครงการขอรับการ อุดหนุนงบประมาณจากองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ สว่างแดนดิน จังหวัดสกลนคร ตามโครงการ “ สักการะหลวงพ่องค์ดำ งามล้ำ ประเพณี ชมของดีเมืองสว่างแดนดิน ” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗	๕๐,๐๐๐	ธ.ค. ๖๖ - มี.ค. ๖๗			✓	๕๐,๐๐๐
๔๗.	โครงการควบคุม ป้องกันโรคติดต่อ	- จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ แก่ประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบล ดอนเชียง และดำเนินกิจกรรมป้องกัน และควบคุมโรค เช่น รณรงค์กำจัด ลูกน้ำยุงลาย , แจกทรายอะเบท , พ่น หมอกควันกำจัดยุงลาย และรายจ่าย อื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๓๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๔๘.	โครงการลด ละ เลิก บุหรี	- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ ให้ความรู้ในการลด ละ เลิกบุหรี เพื่อ สร้างความตระหนักรู้ของประชาชนใน เรื่องพิษภัยและเขตปลอดบุหรีตาม กฎหมาย และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นต้อง ใช้ในโครงการ	๑๕,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	✓			
๔๙.	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรค พิษสุนัขบ้า	- ค่าใช้จ่ายในการให้ความรู้แก่ ประชาชนการดูแลสัตว์เลี้ยง และการ ควบคุมประชากรสัตว์เลี้ยงอย่างถูกวิธี และค่าใช้จ่ายในการให้บริการฉีดวัคซีน ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในเขตพื้นที่ และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการ กลุ่มเป้าหมายสุนัขและแมว ในเขตพื้นที่	๒๐,๐๐๐	มี.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๒๐,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๐.	โครงการอาหาร ปลอดภัย	- ค่าใช้จ่ายในการอบรม ผู้ประกอบการและผู้สัมผัสอาหาร ตามกฎหมายว่าด้วยสุขลักษณะของ สถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. ๒๕๖๑ และรายการอื่นที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการ กลุ่มเป้าหมายผู้ประกอบการ และผู้สัมผัสอาหารในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	✓			
๕๑.	โครงการตาม พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	- ค่าใช้จ่ายในการอุดหนุนหมู่บ้าน ในการจัดทำกิจกรรม/โครงการตาม พระราชดำริด้านสาธารณสุข กลุ่มเป้าหมายประชากร ๓ หมู่บ้าน ในเขตเทศบาล	๖๐,๐๐๐	ก.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๒.	โครงการตลาดดีมี มาตรฐาน	- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมให้ความรู้ เรื่องการสุขาภิบาลอาหาร/อนามัย สิ่งแวดล้อมในสถานประกอบการตลาด จัดกิจกรรมปรับปรุงสภาพแวดล้อม ตลาด/ทำความสะอาดตลาด Big Cleaning และเฝ้าระวังความปลอดภัย ด้านอาหาร และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นต้อง ใช้ในโครงการ กลุ่มเป้าหมายพ่อค้า แม่ค้าในตลาดสด เทศบาลตำบลดอนเชียง	๒๐,๐๐๐				✓	๒๐,๐๐๐
๕๓.	โครงการส่งเสริม คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ	- ค่าใช้จ่ายในโครงการส่งเสริมคุณภาพ ชีวิตผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ผู้สูงอายุภายใน เขตเทศบาลตำบลดอน เชียง ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ประกอบด้วย ค่าป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ ค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและ เครื่องดื่ม ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าวัสดุ อุปกรณ์ ค่าถ่ายเอกสาร ในการฝึกอบรม ค่าเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ ในการฝึกอบรม ค่า พาหนะในการเดินทางและค่าใช้จ่ายอื่น ที่จำเป็นในการจัดทำโครงการ	๔๐,๐๐๐		✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๔.	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	- จ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ที่มีอายุ ๖๐ ปีขึ้นไป ในเขตเทศบาลตำบลดอนเชียง ที่มีคุณสมบัติครบถ้วนตามระเบียบฯ กลุ่มเป้าหมาย ๘๔๐ คน	๖,๗๓๘,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๓,๐๐๑,๔๐๐
๕๕.	เบี้ยยังชีพผู้พิการ	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับคนพิการ ในเขตเทศบาลตำบลดอนเชียงที่มีสิทธิ ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ กลุ่มเป้าหมาย ๑๖๐ คน	๑,๔๔๒,๔๔๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๖๕๑,๖๐๐
๕๖.	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขตเทศบาลตำบลดอนเชียง ที่แพทย์ได้รับรอง กลุ่มเป้าหมาย ๗ คน	๕๔,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		๒๑,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๕๗.	โครงการอบรมและ ศึกษาดูงานของคณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา เทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. และประชาชน	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการอบรมและ ศึกษาดูงานของคณะผู้บริหาร สมาชิก สภาเทศบาล พนักงาน พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน อสม. และประชาชน	๒๔๐,๐๐๐	เม.ย. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	✓			
๕๘.	โครงการจัดการขยะ ชุมชนอย่างยั่งยืน	- ค่าใช้จ่ายในการอบรมให้ความรู้เรื่อง การจัดการขยะอย่างยั่งยืนและการจัด กิจกรรมรณรงค์ และส่งเสริมการ จัดการขยะในชุมชน และรายจ่ายอื่นที่ จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๓๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		
๕๙.	โครงการจัดการน้ำเสีย ในชุมชน	- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในการบำบัดน้ำเสียเบื้องต้น สร้างความตระหนักถึงความจำเป็น ในการติดตั้งถังดักไขมันและอบรมเชิง ปฏิบัติการเพื่อให้ความรู้ในการ ประกอบติดตั้งถังดักไขมันและรายจ่าย อื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๒๐,๐๐๐	ก.พ. ๖๗ - พ.ค. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๐.	โครงการคลองสวยน้ำใส	- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมร่วมกับ ผู้นำชุมชน จิตอาสา อาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก ในการรณรงค์รักษาแหล่งน้ำ พัฒนา และทำความสะอาด กำจัดผักตบชวา หรือวัชพืช บริเวณคลอง หรือแหล่ง น้ำในเขตพื้นที่เทศบาล และรายจ่าย อื่นที่จำเป็นต้องใช้ในโครงการ	๑๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	✓			
๖๑.	โครงการรักษ์โลกรักษ์ สิ่งแวดล้อม	- ค่าใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมรณรงค์ การรักษาทรัพยากรป่าไม้ การปลูกป่า และกิจกรรมปลูก รักษาทรัพยากร ท้องถิ่น การปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว และรายจ่ายอื่นที่จำเป็นต้องใช้ใน โครงการ	๒๐,๐๐๐	มี.ย. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	✓			
๖๒.	โครงการกำจัดขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาล	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการกำจัดขยะมูล ฝอยในเขตเทศบาล	๑๐๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๓.	โครงการรวมน้ำใจ ต้านภัยยามยาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (อุดหนุน กิ่งกาชาดอำเภอสว่างฯ)	- เงินอุดหนุน ให้กิ่งกาชาดอำเภอสว่าง แดนดินในการดำเนินโครงการรวมน้ำใจ ต้านภัยยามยาก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๑๕,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗			✓	๑๕,๐๐๐
๖๔.	โครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณ การจัดงานพระราชรัฐ พิธี รัฐพิธีและงานพิธี เนื่องใน วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ (อุดหนุน เทศบาลตำบลสว่างฯ)	- เงินอุดหนุนโครงการขอรับการ สนับสนุนงบประมาณการจัดงานพระ ราชรัฐพิธี รัฐพิธีและงานพิธี เนื่องใน วันสำคัญต่างๆ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗	๓๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ส.ค. ๖๗			✓	๓๕,๐๐๐
๖๕.	โครงการศูนย์ ปฏิบัติการร่วม ในการช่วยเหลือ ประชาชนของ อปท. (อุดหนุน อบต.สว่างแดนดิน)	- เงินอุดหนุน ให้แก่ อบต.สว่างฯ ตามโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมใน การช่วยเหลือประชาชนของ อปท.	๑๕,๐๐๐	ต.ค. ๖๖			✓	๑๕,๐๐๐

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๖.	โครงการฝึกอบรม สัมมนาเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม	- ค่าใช้จ่ายตาม โครงการฝึกอบรมสัมมนาเสริมสร้าง คุณธรรมจริยธรรม	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗			✓	๑๖,๔๙๐
๖๗.	โครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการ ป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการให้ความรู้ ปลูกจิตสำนึกในการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต กลุ่มเป้าหมาย	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ส.ค. ๖๗	✓			
๖๘.	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้านระเบียบ กฎหมายท้องถิ่น สำหรับผู้บริหาร ท้องถิ่น สมาชิกสภา ท้องถิ่น พนักงาน ส่วนท้องถิ่นและ พนักงานจ้าง	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการฝึกอบรมให้ ความรู้ด้านระเบียบกฎหมายท้องถิ่น สำหรับผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วน ท้องถิ่นและพนักงานจ้าง	๓๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ค. ๖๗	✓			

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลผลิตโครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ (บาท)	ระยะเวลาในการ ดำเนินการแต่ละ โครงการ/กิจกรรม	ความก้าวหน้าในการดำเนินงาน (ข้อมูล ๓๑ มี.ค. ๒๕๖๗)			ผลการใช้จ่าย งบประมาณ
					ยังไม่ได้ ดำเนินการ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ดำเนินการ แล้วเสร็จ	
๖๙.	โครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการปรับปรุงข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน	๒๐,๐๐๐	ต.ค. ๖๖ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗๐.	โครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการออกบริการรับชำระภาษีนอกสถานที่กลุ่มเป้าหมายผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	ม.ค. ๖๗ - ก.ย. ๖๗		✓		
๗๑.	โครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาษี	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารภาษีกลุ่มเป้าหมายผู้มีหน้าที่ชำระภาษีในเขตเทศบาล	๒๐,๐๐๐	พ.ย. ๖๖ - ส.ค. ๖๗		✓		
๗๒.	โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล	- ค่าใช้จ่ายตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาล เช่น ป้ายต่างๆ	๑๐,๐๐๐	ธ.ค.๖๖ - ม.ค. ๖๗ และ เม.ย. ๖๗	✓			